

Construction of A Secondary Boundary Fence & New Boundary Partol Road (Phase 2)

China International Water & Electric Corp.

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	2012年8月			2012年9月						
					下旬	中旬	上旬	下旬	中旬	上旬				
1	Construction of SBF & PBF & Patrol Road at Frontier	682 工作日?	2012/7/25	2014/6/6										
2	General Site Office setup	60 工作日	2012/7/25	2012/9/22										
3	General Site mobilization	30 工作日	2012/9/24	2012/10/23										
4	Apply for working permit	584 工作日	2012/7/25	2014/2/28										
5	- car, site personnel, worker for preparation & surveying works	37 工作日	2012/7/25	2012/8/30										
6	- car, site personnel, worker for construction works	584 工作日	2012/7/25	2014/2/28										
7	General Submission works	682 工作日	2012/7/25	2014/6/6										
8	Initial site survey	50 工作日	2012/10/8	2012/11/26										
9	Submission to EPD required under further Environment Permit	1 工作日	2012/7/30	2012/7/30										
10	Submission of temporary traffic arrangement	560 工作日	2012/9/10	2014/3/23										
11	1st submission of site aspect schedule	1 工作日	2012/7/30	2012/7/30										
12	1st submission of safety plan	1 工作日	2012/7/30	2012/7/30										
13	1st Submission of Environmental Management Plan	1 工作日	2012/7/30	2012/7/30										
14	submission of waste management plan for trip tick	1 工作日	2012/7/30	2012/7/30										
15	Submission of Smart Card System(subject to site possession)	90 工作日	2012/7/30	2012/10/27										
16	Submission of method statement for construction works	180 工作日	2012/8/11	2013/2/6										
17	Submission of tree risk assessment including initial tree survey report	110 工作日	2012/8/13	2012/11/30										
18	Submission of tree planting stock	122 工作日	2013/9/1	2013/12/31										
19	Submission of method statement for tree works	250 工作日	2012/7/25	2013/3/31										
20	Materials submission & approval	558 工作日	2012/8/20	2014/2/28										
21														
22	Steelwork													
23	fabrication of steel material	310 工作日	2013/8/1	2014/6/6										
24	fabrication of mesh	286 工作日	2013/8/25	2014/6/6										
25														
26	Section A (Lin Ma Hang)													
27	1. Setting out & Topographical survey for site boundary	333 工作日	2012/7/25	2013/6/22										
28	2. Site clearance for new road / archaeological survey	143 工作日	2012/8/11	2012/12/31										
29		28 工作日	2013/1/1	2013/1/28										
30	3. Archaeological survey	333 工作日	2012/7/25	2013/6/22										
31	-preparation & submission of archeological proposal	225 工作日	2012/7/25	2013/3/6										
32	-seek AMO's approval & Licence	45 工作日	2013/3/7	2013/4/20										
33	-carry out the field survey (subject to licence's approval)	21 工作日	2013/4/21	2013/5/11										
34	-preparation & submission of report to AMO & EPD	30 工作日	2013/5/12	2013/6/10										
35	-submission of report to IEC	14 工作日	2013/6/9	2013/6/22										
36	-submission of report to AMO & IEC	14 工作日	2013/6/9	2013/6/22										

專案: Programme for Frontier
日期: 17-5-2013

task

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	2012年8月			2012年9月		
					下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬
37	Section B (Man Kam To Lo Wu, Pak Fu Shan to Lin Ma Hang)	682 工作日?	2012/7/25	2014/6/6						
38	Site mobilization									
39	1. condition survey	118 工作日	2012/9/15	2013/1/10						
40	2. Initial tree survey	88 工作日	2012/9/12	2012/1/28						
41	3. Setting out for works	682 工作日	2012/7/25	2014/6/6						
42	4. Underground detection & submission report	119 工作日	2012/9/1	2012/1/28						
43										
44	6a. Boundary Fence (Man Kam To Section)	682 工作日?	2012/7/25	2014/6/6						
45	1. site clearance	682 工作日	2012/7/25	2014/6/6						
46	2. Implementation & Maintenance landscaping works	682 工作日	2012/7/25	2014/6/6						
47	(protection/punishing/checking/inspection works etc)									
48	- RC footings									
49	- Footing excavation	505 工作日	2012/1/12	2014/3/31						
50	-Blinding layer	501 工作日	2012/1/12	2014/3/27						
51	-Formwork	501 工作日	2012/1/13	2014/3/28						
52	-Bar fixing	501 工作日	2012/1/14	2014/3/29						
53	- Threaded rod	501 工作日	2012/1/15	2014/3/30						
54	- Concreting	501 工作日	2012/1/15	2014/3/30						
55	- Backfilling works	501 工作日	2012/1/16	2014/3/31						
56	-Reinstatement works	506 工作日	2012/1/17	2014/4/6						
57	- erection of metal fence	396 工作日	2013/5/7	2014/6/6						
58	1. steel frame works	200 工作日	2013/1/19	2014/6/6						
59	2. mesh	180 工作日	2013/1/19	2014/5/17						
60	3. barbed wire	184 工作日	2013/1/21	2014/5/23						
61	4. installation of gates	31 工作日	2014/5/7	2014/6/6						
62	5. painting works	61 工作日	2014/4/7	2014/6/6						
63	6. Installation of copper tape / cable tray	61 工作日	2014/4/7	2014/6/6						
64		91 工作日	2014/3/8	2014/6/6						
65	6b. Boundary Fence (Lo Wu Section)	682 工作日?	2012/7/25	2014/6/6						
66	1. site clearance	624 工作日	2012/9/21	2014/6/6						
67	2. Implementation & Maintenance landscaping works	682 工作日	2012/7/25	2014/6/6						
68	(protection/punishing/checking/inspection works etc)									
69	-RC footings	572 工作日	2012/1/12	2014/6/6						
70	- footing excavation works	501 工作日	2012/1/12	2014/3/27						
71	- blinding layer	501 工作日	2012/1/13	2014/3/28						
72	-Formwork	501 工作日	2012/1/14	2014/3/29						

專案: Programe for Frontier

task

日期: 17-5-2013

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	2012年9月			2012年9月		
					下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬
73	- Bar fixing	501 工作日	2012/11/15	2014/3/30						
74	- Threaded rod	501 工作日	2012/11/15	2014/3/30						
75	- Concreting	501 工作日	2012/11/16	2014/3/31						
76	- backfilling works	501 工作日	2012/11/17	2014/4/1						
77	- Reinstatement works	89 工作日	2014/3/10	2014/6/6						
78	- erection of metal fence	192 工作日	2013/11/27	2014/6/6						
79	1. steel frame works	180 工作日	2013/11/27	2014/5/25						
80	2. mesh	184 工作日	2013/11/28	2014/5/30						
81	3. barbed wire	31 工作日	2014/5/7	2014/6/6						
82	4. installation of gates	61 工作日	2014/4/7	2014/6/6						
83	5. painting works	61 工作日	2014/4/7	2014/6/6						
84	6. Installation of copper tape / cable tray	91 工作日	2014/3/8	2014/6/6						
85										
86	- Demolition/Alteration of extg fence	249 工作日	2013/10/1	2014/6/6						
87										
88	6c. Bound fence (Pak Fu Shan Section)	682 工作日?	2012/7/25	2014/6/6						
89	Implementation & Maintenance landscaping works	624 工作日	2012/9/21	2014/6/6						
90	(protection/punishing/checking/inspection works etc)									
91	1. site clearance & preparation works	89 工作日	2013/1/1	2013/3/30						
92	2. excavation works	492 工作日	2013/1/1	2014/5/7						
93	3. blinding layer	492 工作日	2013/1/2	2014/5/8						
94	4. erection of formwork	492 工作日	2013/1/3	2014/5/9						
95	5. bar fixing	492 工作日	2013/1/4	2014/5/10						
96	6. Threaded rod	492 工作日	2013/1/4	2014/5/10						
97	7. concrete works	492 工作日	2013/1/5	2014/5/11						
98	8. backfilling works	495 工作日	2013/1/6	2014/5/15						
99	9. reinstatement works	98 工作日	2014/3/1	2014/6/6						
100	10. steel frame erection	95 工作日	2014/2/10	2014/5/15						
101	11. mesh	31 工作日	2014/3/24	2014/4/23						
102	12. barbed wire	31 工作日	2014/5/7	2014/6/6						
103	13. installation of gates	61 工作日	2014/4/7	2014/6/6						
104	14. painting works	130 工作日	2014/1/28	2014/6/6						
105	15. installation of copper tape (BS) / cable tray	91 工作日	2014/3/8	2014/6/6						
106										
107	- Demolition/Alteration of extg fence	249 工作日	2013/10/1	2014/6/6						
108										

專案: Programme for Frontier

Task

日期: 17-5-2013

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	2012年8月			2012年9月		
					下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬
109	6d. Bound fence (Lin Ma Hang Section)	464 工作日	2013/1/1	2014/4/9						
110	Implementation & Maintenance landscaping works (protection/purming/checking/inspection works etc)	682 工作日	2012/7/25	2014/6/6						
111	1. site clearance	89 工作日	2013/1/1	2013/3/30						
112	2. excavation works	492 工作日	2013/1/1	2014/5/7						
113	3. blinding layer	492 工作日	2013/1/12	2014/5/8						
114	4. erection of formwork	492 工作日	2013/1/3	2014/5/9						
115	5. bar fixing	492 工作日	2013/1/4	2014/5/10						
116	6 Threaded rod	492 工作日	2013/1/4	2014/5/10						
117	7. concrete works	492 工作日	2013/1/5	2014/5/11						
118	8. backfilling works	495 工作日	2013/1/6	2014/5/15						
119	9. reinstatement works	98 工作日	2014/3/1	2014/6/6						
120	10. steel frame erection	95 工作日	2014/2/10	2014/5/15						
121	11. mesh	31 工作日	2014/3/24	2014/4/23						
122	12. barbed wire	31 工作日	2014/5/7	2014/6/6						
123	13. installation of gates	61 工作日	2014/4/7	2014/6/6						
124	14. painting works	130 工作日	2014/1/28	2014/6/6						
125	15. installation of copper tape (BS)	91 工作日	2014/3/8	2014/6/6						
126										
127										
128	- Demolition/Alteration of extg fence	249 工作日	2013/1/0/1	2014/6/6						
129										
130	Section C(subject to excision) (subject to item 29)	245 工作日	2013/7/5	2014/3/6						
131	- Setting out for site boundary	30 工作日	2013/7/5	2013/8/3						
132	- Condition survey	30 工作日	2013/7/5	2013/8/3						
133	- Setting out	30 工作日	2013/7/5	2013/8/3						
134	- Implementation & Maintenance landscaping works (removal/purming/protection)	245 工作日	2013/7/5	2014/3/6						
135	Road work & Boundary fence	228 工作日	2013/7/22	2014/3/6						
136	- Backfilling works for road	160 工作日	2013/7/22	2013/12/28						
137	- footing excavation	61 工作日	2013/10/26	2013/12/25						
138	- blinding layer	61 工作日	2013/10/27	2013/12/26						
139	- erection of formwork	61 工作日	2013/10/28	2013/12/27						
140	- reinforcement works	61 工作日	2013/10/29	2013/12/28						
141	- threaded rod	61 工作日	2013/10/29	2013/12/28						
142	- concrete	61 工作日	2013/10/30	2013/12/29						
143	- backfilling works	61 工作日	2013/11/6	2014/1/5						
144	- steel frame erection	45 工作日	2013/11/29	2014/1/12						

專案: Programme for Frontier

task

日期: 17-5-2013

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	2012年8月			2012年9月		
					下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬
145	- installation of mesh	30 工作日	2013/1/27	2014/1/25						
146	- installation of barbed wire	42 工作日	2014/1/24	2014/3/6						
147	- installation of gates	42 工作日	2014/1/24	2014/3/6						
148	- painting works	31 工作日	2014/1/10	2014/2/9						
149	- Drainage & U-channel works	80 工作日	2013/11/30	2014/2/17						
150	- BS works (installation of copper taps / cable tray)	31 工作日	2013/11/23	2013/12/23						
151	- construction of cable draw pit / duct / lamp pole footing	61 工作日	2013/12/1	2014/1/30						
152	- road surfacing	60 工作日	2014/1/6	2014/3/6						
153	- erection of lamp pole	31 工作日	2014/1/9	2014/2/8						
154	- food-light wiring & miscellaneous works	32 工作日	2014/1/9	2014/2/9						
155	- T&C inspection	25 工作日	2014/2/10	2014/3/6						
156	- power energizing	25 工作日	2014/2/10	2014/3/6						
157										
158	Section D (Shek Chung Au)	107 工作日	2012/7/25	2012/11/8						
159	-Submission of method statement on Tree survey works	37 工作日	2012/8/10	2012/9/15						
160	-Seek IEC's approval and carry out Baseline monitoring	40 工作日	2012/8/12	2012/9/20						
161	-Carry out initial tree survey	14 工作日	2012/9/3	2012/9/16						
162	-Removed exlg UU by Others	53 工作日	2012/8/7	2012/9/28						
163	-Carry out the asbestos survey	3 工作日	2012/9/5	2012/9/7						
164	-Application for TTA approved by TD/RMO	30 工作日	2012/8/27	2012/9/25						
165	-Seek Police's approval	3 工作日	2012/9/26	2012/9/28						
166	-Seek EPD's noise approval	10 工作日	2012/9/26	2012/10/5						
167	-Preparation,submission & approval of method statement & demolition works	53 工作日	2012/7/25	2012/9/15						
168	-Preparation work for site demolition works	21 工作日	2012/9/17	2012/10/7						
169	-Removal of exlg fixture & furnitures fittings	14 工作日	2012/9/24	2012/10/7						
170	-Demolition of exlg structure & signage	32 工作日	2012/10/8	2012/11/8						
171										
172	Preparation works for Section E									
173	- Asbestos survey	31 工作日	2012/12/1	2012/12/31						
174	- Submission & approval of Demolition plan	70 工作日	2012/12/1	2013/2/8						
175	-Application for TTA	30 工作日	2013/9/16	2013/10/15						
176	Section E (Lok Ma Chau)	199 工作日	2013/7/31	2014/2/14						
177	-Demolition of exlg structure/checkpoints	199 工作日	2013/7/31	2014/2/14						
178										
179	17. Anticipated completion date	1 工作日	2014/6/6	2014/6/6						

專案: Programme for Frontier

日期: 17-5-2013

task