
Appendix 5.2B

Programme of Construction Activities

Appendix 5.2B - Programme of Construction Activities

Zone	Activities																							
	2017												2018											
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
North Portion																								
N1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A3	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
N2	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A3	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
N3		A1	A1	A1																				
N4																								A5
N5	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A3	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
N6	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A3	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
N7	A1	A1																						
N8	A1	A1																						
South Portion																								
S1	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A4	A4	A4	A4	A5	A5	A5	A5	A5
S2	A1	A1	A1								A2	A3												A5
S3	A1	A1	A1									A2	A3											A5
S4	A1	A1	A1										A2	A3										A5
S5	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A4	A4	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5a
S6	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A4	A4	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5a
S7	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A4	A4	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5a
S8	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3	A4	A4	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5a
S9	A1	A1	A1							A2	A3													A5
S10	A1	A1	A1								A2	A3												A5
S11	A1	A1	A1									A2	A3											A5
S12	A1	A1	A1										A2	A3										A5

*Activities

- A1 Site Preparation
- A2 Pilling
- A3 Pile Cap Construction
- A4 Back-filling & Basement Structures
- A5 Superstructure
- A5a Steel Frame and Retractable Roof of Main Stadium
- A5b Steel Roof Frame of Indoor Sports Centre
- A6 Builder's Work
- A7a External Works
- A7b Landscaping Works

Appendix 5.2B - Programme of Construction Activities

Zone	Activities																							
	2019												2020											
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48
North Portion																								
N1	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7b	A7b	A7b
N2	A5	A5	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7b
N3															A7a	A7a	A7a	A7a	A7b	A7b				
N4	A5	A5	A5	A5														A7a	A7a					
N5	A5	A5	A5	A5	A5b	A5b	A5b	A5b	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7a
N6	A5	A5	A5	A5	A5b	A5b	A5b	A5b	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7a
N7													A7a	A7a	A7a	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b
N8													A7a	A7a	A7a	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b	A7b
South Portion																								
S1	A5	A5	A5	A5	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7a
S2	A5	A5	A5	A5													A7a	A7a	A7a					
S3	A5	A5	A5	A5													A7a	A7a	A7a					
S4	A5	A5	A5	A5													A7a	A7a	A7a					
S5	A5a	A5a	A5a	A5a	A5a	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7a
S6	A5a	A5a	A5a	A5a	A5a	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7a
S7	A5a	A5a	A5a	A5a	A5a	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7a
S8	A5a	A5a	A5a	A5a	A5a	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A7a	A7a	A7a
S9	A5	A5	A5	A5															A7a	A7a	A7a			
S10	A5	A5	A5	A5														A7a	A7a	A7a	A7b	A7b	A7b	A7b
S11	A5	A5	A5	A5														A7a	A7a	A7a	A7b	A7b	A7b	A7b
S12	A5	A5	A5	A5															A7a	A7a	A7a			

*Activities

- A1 Site Preparation
- A2 Piling
- A3 Pile Cap Construction
- A4 Back-filling & Basement Structures
- A5 Superstructure
- A5a Steel Frame and Retractable Roof of Main Stadium
- A5b Steel Roof Frame of Indoor Sports Centre
- A6 Builder's Work
- A7a External Works
- A7b Landscaping Works