

吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統—最新實施方案

工務計劃 項目編號	說明	未接駁污 水設施地 區的數目	施工日期	完工日期	最新預計費用 百萬元(按 2007 年 9 月價格計 算)	預計服務 人口
第 1 階段第 1 期(涵蓋 43 個未接駁污水設施地區)						
137DS/A	顧問設計工作	--	1991 年 3 月	2003 年 12 月	11.8	--
163DS/A	第 1 階段第 1A 期	15	1993 年 6 月	1995 年 5 月	57.2	17 300
177DS/A	第 1 階段第 1B 期	10	1994 年 10 月	1998 年 8 月	72.3	8 200
284DS/A	第 1 階段第 1C 期	6	1997 年 6 月	1999 年 2 月	27.8	4 800
328DS/A	第 1 階段第 1D 期	12	2002 年 1 月	2004 年 6 月	45.5	3 400
小計					214.6	33 700
第 1 階段第 2 期(涵蓋 47 個未接駁污水設施地區)						
179DS/A	顧問設計工作	--	1995 年 5 月	2009 年 4 月	19.0	--
213DS/A	第 1 階段第 2A 期	15	1998 年 5 月	2001 年 5 月	89.0	11 800
328DS/A	第 1 階段第 2B 期	15	2002 年 1 月	2005 年 6 月	144.9	12 100
125DS/B	第 1 階段第 2C 期	17	2009 年 1 月	2012 年 6 月	263.8	30 000
小計					516.7	53 900
總計					731.3	87 600