Annex 5-B

Construction Programme for Noise Assessment

Annex 5-B - Preliminary Construction Programme

SOUTH SOKO OPTION

Construction Item		Yr 1												Yr 2												Yr 3												Yr 4											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48
Land Based Works																																																	
Site Preparation Work																																																	
	Site Clearance				Y	Y	Y																																										
	Soil Compaction				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																		
	Blasting and Excavation							Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																															
	Slope Stabilization and Drainage Works								Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																								
Reclamation																																																	
Dredging					Y	Y																																											
Seawall Construction																																																	
	Placing Seawall Core						Y	Y	Y	Y	Y																																						
	Placing Seawall Rock Armour						Y	Y	Y			Y	Y	Y																																			
Placing Fill									Y	Y	Y																																						
Drainage Works																																																	
	Install of Temporary Work								Y	Y																																							
	Laying of Drainage Pipes								Y	Y																																							
	Backfilling								Y	Y																																							
Main Jetty																																																	
Ground Investigation						Y	Y	Y																																									
Jetties and Access Bridge																																																	
	Steel Piles Construction					Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																															
	Concrete Caps, Slabs and Foundations															Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																				
Dredging of Approach Channel and Turning Basin									Y	Y	Y							Y	Y																														
Intake and Outfall Construction											Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																													
LNG Terminal, Civil, M&E Work																																																	
Terminal Civil, M&E Work																Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
Installation of Water Main & Cable																																																	
Dredging											Y	Y	Y																																				
Water Pipeline Installation														Y	Y	Y																																	
Post Trenching Jetting																Y	Y																																
Backfilling															Y	Y	Y	Y	Y	Y																														
Submarine Cable Installation by Direct Burying (Jetting)																									Y	Y	Y																							
Installation of Submarine Gas Pipeline																																																	
Pipeline Installation by Dredging														Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																											
Installation of Gas Receiving Station																																																	
Dredging										Y	Y																																						
Seawall Construction																																																	
	Placing Seawall Core										Y	Y	Y																																				
	Placing Seawall Rock Armour												Y	Y	Y	Y																																	
Placing Fill													Y	Y	Y	Y																																	